

海南省装配式建筑实施方案审查申请表

项目名称： 海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块

建设单位： 海南鲁汇健康发展有限公司

申请时间： 二〇二二年十二月十九日





## 说 明

1. 申请表一律采用小四号仿宋字体填报、A4 纸打印。每项内容打印不完，可加页。
2. 项目设计、施工、监理、部品部件生产单位未确定的可填写“暂未确定”。
3. 本审查表一式两份，住房和城乡建设局和建设单位各一份。





一、项目基本情况					
项目类型 <input checked="" type="checkbox"/> 商品住宅 <input type="checkbox"/> 保障房 <input type="checkbox"/> 公共建筑 <input type="checkbox"/> 其他_____ (选项打√, 下同)					
总建筑面积	138688.20m <sup>2</sup>	地下建筑面积	32388.71m <sup>2</sup>		
计容面积	97287.08m <sup>2</sup>	装配面积	96231.3m <sup>2</sup>		
注: 具体指标详见《关于海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块规划设计方案审查意见的函》海江东局[2022]825号及相关附表					
建造方式	<input checked="" type="checkbox"/> 装配式混凝土结构 <input type="checkbox"/> 装配式钢结构 <input type="checkbox"/> 装配式木结构 <input type="checkbox"/> 装配式混合(组合)结构				
项目所在地	海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块				
采用的部品部件类型	本项目采用的部品部件采用了叠合楼板, 预制内隔墙板, 内隔墙与管线、装修一体化, 全装修, 集成厨房, 集成卫生间, 管线分离。				
采用的计算规则	<input checked="" type="checkbox"/> 《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017 <input checked="" type="checkbox"/> 《海南省装配式建筑装配率计算规则》				
幼儿园 装配率 (50%)	评价项(满分)		自评分	核定分	
	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
装修与设备	全装修		6		



	管线 (30分)	免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		-	
		集成卫生间		5	
		管线分离		6	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
		组合成型钢筋制品		0	
		市政先行		0	
	1#楼 装配率 (51.7%)	评价项(满分)			自评分
主体结构(50分)		柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
围护墙和内隔墙(20分)		非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
装修与设备管线(30分)		全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		5	
		集成卫生间		5.4	
		管线分离		5.3	
其他		标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	



		墙体与窗框一体化	0		
		集成式楼板	0		
		组合成型钢筋制品	0		
		市政先行	0		
		评价项 (满分)	自评分	核定分	
2#楼 装配率 (51.7%)	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
	装修与设备管线(30分)	全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		5	
		集成卫生间		5.4	
		管线分离		5.3	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
		组合成型钢筋制品		0	
		市政先行		0	



		评价项 (满分)		自评分	核定分
3#楼 装配率 (51.7%)	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
	装修与设备管线(30分)	全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		5	
		集成卫生间		5.4	
		管线分离		5.3	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
		组合成型钢筋制品		0	
		市政先行		0	
		评价项 (满分)		自评分	核定分
4#楼 装配率 (51.7%)	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	



	(20分)	内隔墙非砌筑		5		
		内隔墙与管线、装修一体化		5		
	装修与设备 管线 (30分)	全装修		6		
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0		
		集成厨房		5		
		集成卫生间		5.4		
		管线分离		5.3		
	其他	标准化设计		0		
		结构与隔热遮阳一体化		0		
		墙体与窗框一体化		0		
		集成式楼板		0		
		组合成型钢筋制品		0		
		市政先行		0		
	5#楼 装配率 (52.6%)	评价项(满分)			自评分	核定分
		主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
			梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
围护墙和内隔墙(20分)		非承重围护墙非砌筑		0		
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0		
		内隔墙非砌筑		5		
		内隔墙与管线、装修一体化		5		
装修与设备 管线 (30分)		全装修		6		
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0		
		集成厨房		5.2		
		集成卫生间		5.4		



		管线分离	6		
	其他	标准化设计	0		
		结构与隔热遮阳一体化	0		
		墙体与窗框一体化	0		
		集成式楼板	0		
		组合成型钢筋制品	0		
		市政先行	0		
	评价项 (满分)		自评分	核定分	
6#楼 装配率 (52.6%)	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
			梁、板、楼梯、阳台、空调板等	20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
	装修与设备管线(30分)	全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		5.2	
		集成卫生间		5.4	
		管线分离		6	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
组合成型钢筋制品		0			



		市政先行	0		
7#楼 装配率 (51.2%)	评价项(满分)		自评分	核定分	
	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
	装修与设备管线(30分)	全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		4.6	
		集成卫生间		5.3	
		管线分离		5.3	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
组合成型钢筋制品		0			
市政先行		0			
8#楼 装配率 (51.2%)	评价项(满分)		自评分	核定分	
	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内	非承重围护墙非砌筑		0	



	隔墙 (20分)	围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0		
		内隔墙非砌筑		5		
		内隔墙与管线、装修一体化		5		
	装修与设备 管线 (30分)	全装修		6		
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0		
		集成厨房		4.6		
		集成卫生间		5.3		
		管线分离		5.3		
	其他	标准化设计		0		
		结构与隔热遮阳一体化		0		
		墙体与窗框一体化		0		
		集成式楼板		0		
		组合成型钢筋制品		0		
		市政先行		0		
	9#楼 装配率 (51.7%)	评价项(满分)			自评分	核定分
		主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
			梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
围护墙和内隔墙 (20分)		非承重围护墙非砌筑		0		
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0		
		内隔墙非砌筑		5		
		内隔墙与管线、装修一体化		5		
装修与设备 管线 (30分)		全装修		6		
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0		
		集成厨房		5		



		集成卫生间		5.4	
		管线分离		5.3	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
		组合成型钢筋制品		0	
		市政先行		0	
10#楼 装配率 (51.4%)	评价项 (满分)			自评分	核定分
	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
	装修与设备管线(30分)	全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		4.8	
		集成卫生间		5.3	
		管线分离		5.3	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	



		组合成型钢筋制品	0		
		市政先行	0		
		评价项 (满分)	自评分	核定分	
11#楼 装配率 (52.7%)	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	
	围护墙和内隔墙(20分)	非承重围护墙非砌筑		0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化		0	
		内隔墙非砌筑		5	
		内隔墙与管线、装修一体化		5	
	装修与设备管线(30分)	全装修		6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面		0	
		集成厨房		5.2	
		集成卫生间		5.5	
		管线分离		6	
	其他	标准化设计		0	
		结构与隔热遮阳一体化		0	
		墙体与窗框一体化		0	
		集成式楼板		0	
		组合成型钢筋制品		0	
		市政先行		0	
		评价项 (满分)	自评分	核定分	
12#楼 装配率 (52.7%)	主体结构(50分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件	采用定型装配式模板施工	0	
		梁、板、楼梯、阳台、空调板等		20	



	围护墙和内隔墙 (20分)	非承重围护墙非砌筑	0	
		围护墙与保温、隔热、装饰一体化	0	
		内隔墙非砌筑	5	
		内隔墙与管线、装修一体化	5	
	装修与设备 管线 (30分)	全装修	6	
		免找平薄贴及干式工法楼面、地面	0	
		集成厨房	5.2	
		集成卫生间	5.5	
		管线分离	6	
	其他	标准化设计	0	
		结构与隔热遮阳一体化	0	
		墙体与窗框一体化	0	
		集成式楼板	0	
		组合成型钢筋制品	0	
		市政先行	0	





二、参建单位情况			
建设单位	海南鲁汇健康发展有限公司		
负责人	隋亮	电话	18976255276
设计单位	中元国际(海南)工程设计研究院有限公司		
项目负责人	陈金星	电话	15008045916
装配式咨询单位	海南省海建科技股份有限公司		
项目负责人	廖益林	电话	13379869990
施工单位	暂未确定		
项目经理	/	电话	/
监理单位	暂未确定		
项目总监	/	电话	/
部品部件生产单位	暂未确定		
负责人	/	电话	/

注：多家部品部件单位可另附页

#### 四、申报单位意见

海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块项目 幼儿园、1#-12 楼 (栋号) 实施装配式建筑, 装配率幼儿园(50%)、1#楼(51.7%)、2#楼(51.7%)、3#楼(51.7%)、4#楼(51.7%)、5#楼(52.6%)、6#楼(52.6%)、7#楼(51.2%)、8#楼(51.2%)、9#楼(51.7%)、10#楼(51.4%)、11#楼(52.7%)、12#楼(52.7%)符合《装配式建筑评价标准》(GBT51129-2017)及《海南省装配式建筑装配率计算规则》要求, 现申请装配式建筑实施方案专项审查。

申报单位(名称及盖章): 海南鲁汇健康发展有限公司



年 月 日




五、专家评审委员会论证意见:

单体名称	装配率 (%)	建筑面积 (平方米)	装配面积	备注
幼儿园	50	2509.53	2471.13	
1#楼	51.7	3945.81	3690.89	
2#楼	51.7	3955.66	3690.89	
3#楼	51.7	3985.29	3727.55	
4#楼	51.7	3985.29	3727.55	
5#楼	52.6	12741.92	9047.30	
6#楼	52.6	15466.53	14567.80	
7#楼	51.2	4618.43	4320.87	
8#楼	51.2	4618.43	4320.87	
9#楼	51.7	7972.16	7450.94	
10#楼	51.4	10438.50	9876.70	
11#楼	52.7	15503.08	14635.00	
12#楼	52.7	15503.08	14703.81	
地下室及配套	/	33444.49	/	
合计		138688.20	96231.30	


该项目 通过 (通过/不通过) 装配式建筑实施方案审查评审。

专家 (签字):



年 月 日

六、住房城乡建设主管部门意见:



年 月 日



## 附件

### 海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块项目

#### 采用的部品部件类型

幼儿园：水平预制构件采用预制叠合楼板：2146.78 m<sup>2</sup>，应用比例为 81.42%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：997.91 m<sup>2</sup>，应用比例为 89.98%，自评分各为 5 分；集成卫生间：830.37 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 83.59%，自评分 5 分；管线分离：4367.20m（分离长度），应用比例为 89%，自评分 6 分。

1#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：3312.755 m<sup>2</sup>，应用比例为 85.24%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：1979.85 m<sup>2</sup>，应用比例为 80.84%，自评分各为 5 分；集成厨房：842.14 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 83.52%，自评分 5 分；集成卫生间：1230.84 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.18%，自评分 5.4 分；管线分离：5326.90m（分离长度），应用比例为 63%，自评分 5.3 分。

2#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：3312.755 m<sup>2</sup>，应用比例为 85.24%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：1979.85 m<sup>2</sup>，应用比例为 80.84%，自评分各为 5 分；集成厨房：842.14 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 83.52%，自评分 5 分；集成卫生间：1230.84 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.18%，自评分 5.4 分；管线分离：5329.80m（分离长度），应用比例为 63%，自评分 5.3 分。

3#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：3377.22 m<sup>2</sup>，应用比例为 85.03%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：1979.85 m<sup>2</sup>，应用比例为 80.84%，自评分各为 5 分；集成厨房：842.14 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 83.52%，自评分 5 分；集成卫生间：1230.84 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.18%，自评分 5.4 分；管线分离：5332.90m（分离长度）；应用比例为 63%，



自评分 5.3 分。

4#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：3377.22 m<sup>2</sup>，应用比例为 85.03%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：1979.85 m<sup>2</sup>，应用比例为 80.84%，自评分各为 5 分；集成厨房：842.14 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 83.52%，自评分 5 分；集成卫生间：1230.84 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.18%，自评分 5.4 分；管线分离：5332.90m（分离长度）；应用比例为 63%，自评分 5.3 分。

5#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：11765.67 m<sup>2</sup>，应用比例为 86.77%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：3860.74 m<sup>2</sup>，应用比例为 83.67%，自评分各为 5 分；集成厨房：2787.72 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 85.14%，自评分 5.2 分；集成卫生间：4831.32 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.07%，自评分 5.4 分；管线分离：22968.60m（分离长度），应用比例为 72%，自评分 6 分。

6#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：11759.63 m<sup>2</sup>，应用比例为 86.72%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：3860.74 m<sup>2</sup>，应用比例为 83.67%，自评分各为 5 分；集成厨房：2787.72 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 85.14%，自评分 5.2 分；集成卫生间：4831.32 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.07%，自评分 5.4 分；管线分离：22968.60m（分离长度），应用比例为 72%，自评分 6 分。。

7#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：3994.85 m<sup>2</sup>，应用比例为 86.64%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：2333.37 m<sup>2</sup>，应用比例为 83.37%，自评分各为 5 分；集成厨房：1187.94 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 81.04%，自评分 4.6 分；集成卫生间：1440.14 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 85.84%，自评分 5.3 分；管线分离：6053.10m（分离长度），应用比例为 63%，自评分 5.3 分。



8#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：3994.85 m<sup>2</sup>，应用比例为 86.64%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：2333.37 m<sup>2</sup>，应用比例为 83.37%，自评分各为 5 分；集成厨房：1187.94 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 81.04%，自评分 4.6 分；集成卫生间：1440.14 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 85.84%，自评分 5.3 分；管线分离：6053.10m（分离长度），应用比例为 63%，自评分 5.3 分。

9#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：6754.36 m<sup>2</sup>，应用比例为 85.14%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：3959.67 m<sup>2</sup>，应用比例为 80.84%，自评分各为 5 分；集成厨房：1684.28 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 83.52%，自评分 5 分；集成卫生间：2461.68 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 86.18%，自评分 5.4 分；管线分离：10642.30m（分离长度），应用比例为 63%，自评分 5.3 分。

10#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：8842.44 m<sup>2</sup>，应用比例为 85.63%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：5159.71 m<sup>2</sup>，应用比例为 80.54%，自评分各为 5 分；集成厨房：2498.56 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 82.05%，自评分 4.8 分；集成卫生间：3239.20 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 85.91%，自评分 5.3 分；管线分离：13910.90m（分离长度），应用比例为 63%，自评分 5.3 分。

11#、12#楼：水平预制构件采用预制叠合楼板：14278.87 m<sup>2</sup>，应用比例为 86.52%，自评分 20 分；预制内隔墙及内隔墙与管线、装修一体化：4686.08 m<sup>2</sup>，应用比例为 83.55%，自评分各为 5 分；集成厨房：3431.04 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 85.14%，自评分 5.2 分；集成卫生间：5777.28 m<sup>2</sup>（采用干式工法），应用比例为 87.08%，自评分 5.5 分；管线分离：28171.50m（分离长度），应用比例为 72%，自评分 6 分。



附件二：

## 海南省建筑工程项目实施装配式建筑承诺书

海口市住房和城乡建设局：

我单位开发建设海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块项目，建设地点：海南省海口市江东新区 JDWH-03-F01-2 地块，项目总建筑面积 138688.20 平方米，其中地上建筑面积 106299.49 平方米，地下建筑面积 32388.71 平方米，楼栋数 14 栋。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 2471.13m<sup>2</sup>，楼栋号为幼儿园，结构类型为框架结构，装配率为 50%（按 《装配式建筑评价标准》计算；《按海南省装配式建筑装配率计算规则》）。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 3690.89m<sup>2</sup>，楼栋号为 1#楼，结构类型为剪力墙结构，装配率为 51.7%（按 《装配式建筑评价标准》计算；《按海南省装配式建筑装配率计算规则》）。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 3690.89m<sup>2</sup>，楼栋号为 2#楼，结构类型为剪力墙结构，装配率为 51.7%（按 《装配式建筑评价标准》计算；《按海南省装配式建筑装配率计算规则》）。



本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 3727.55m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 3#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 51.7%  
(按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式  
建筑装配率计算规则》)。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 3727.55m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 4#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 51.7%  
(按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式  
建筑装配率计算规则》)。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 9047.30m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 5#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 52.6% (按  
 《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式建筑  
装配率计算规则》)。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 14567.80m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 6#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 52.6% (按  
 《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式建筑  
装配率计算规则》)。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 4320.87m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 7#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 51.2%  
(按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式  
建筑装配率计算规则》)。



本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 4320.87m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 8#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 51.2%  
（按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式  
建筑装配率计算规则》）。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 7450.94m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 9#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 51.7%  
（按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式  
建筑装配率计算规则》）。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积 9876.70m<sup>2</sup>，  
楼栋号为 10#楼，结构类型为 剪力墙结构，装配率为 51.4%  
（按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按海南省装配式  
建筑装配率计算规则》）。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积  
14635.00m<sup>2</sup>，楼栋号为 11#楼，结构类型为 剪力墙结构，  
装配率为 52.7%（按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按  
海南省装配式建筑装配率计算规则》）。

本次申报在拟建装配式建筑备案的建筑面积  
14703.81m<sup>2</sup>，楼栋号为 12#楼，结构类型为 剪力墙结构，  
装配率为 52.7%（按  《装配式建筑评价标准》 计算； 《按  
海南省装配式建筑装配率计算规则》）。



为确保本项目严格执行装配式建筑标准，现郑重承诺如下：

一、本项目将按要求在建筑方案设计文本中体现装配式建筑设计内容，实施的装配式建筑面积与装配率不小于备案内容。

二、本项目将按要求申请装配式建筑专项审查，如未通过专项审查，将不得通过施工图设计文件审查。

三、本项目完成装配式建筑备案后，我单位将按月向住建部门汇报工作进展。

四、项目已施工部分如与装配式建筑设计有冲突或不符的情况，我单位将立即整改，达到装配式建筑设计要求，造成损失的由我单位自行承担。如整改不到位的，将按照相关规定接受处罚。

五、我单位愿意随时接受并积极配合住房建设主管部门的装配式建筑专项检查，对检查中发现的违法、违规行为承担一切责任并接受相应行政处罚。

装配式建筑工作负责人：廖益林 联系电话：13379869990

承诺单位法人：隋亮 联系电话：18976255276



承诺单位：（章）



法定代表人：（章）



日期： 年 月 日