

# 海口江东新区管理局推动发展任务完成情况公示清单

(2023年12月18日)

序号	任务事项	工作目标	完成情况
1	推动美兰机场快速通道工程 2023年10月底通车	1. 9月20日前梳理完成剩余工程量，倒排施工计划； 2. 项目专员常态化开展巡查，帮助解决项目进展中遇到的问题； 3. 推动美兰机场快速通道工程10月31日前通车。	1. 组织第三方专业咨询机构专家，对项目开展全线走访，结合项目实际和通车节点，会同施工单位、监理单位制定按日倒排施工计划，为项目提前通车提供专业指导。 2. 局领导带队巡查、检查，确保项目满负荷施工。同时，项目专员联合业主督促施工单位提前谋划路灯、声屏障、交通标识牌等物资采购，安排专人驻厂监造，确保物资供应。中秋国庆双节期间，项目不停工并24小时三班倒连续施工。项目专员节假日值班巡查，施工单位集团领导蹲守现场，统筹协调施工生产，有力保障了项目完工。 3. 2023年10月29日举行通车仪式并开放交通，相比合同工期提前3个月，项目通车后，市区与机场间通行时间大幅缩短，通行效率显著提升。

序号	任务事项	工作目标	完成情况
2	破解拆迁安置难题，高质量保障春晖园安置房用地土地要素	<p>1. 进一步深化与辖区沟通协调机制，助力江东新区“出形象、聚人气、强管理、优服务”，实现园区与属地一体化高质量发展，加快江东新区自贸建设。</p> <p>2. 完成春晖园安置区约118.78亩土地征收、转用及供应工作，缩短过渡安置时间，推进解决越江通道片区、春晖园配套学校、府越路等项目征拆安置工作，助力江东新区文化交往组团片区产城融合。</p> <p>3. 推动完成春晖园安置区三个安置地块耕植土剥离等各项开工准备，保障地块年内全面开工建设住宅23.1万方，将实现安置2419户。</p>	<p>1. 已建立责任领导为核心，责任单位联动的定期协同调度工作机制，并于10月15日联合美兰区印发《美兰区与江东新区管理局进一步深化沟通协调合作机制的实施方案》，从用地征拆协调、公共服务等方面进一步强化交流、深化合作，同时联合区镇、施工和业主等单位建立项目推进工作群，快速反馈、解决项目征拆问题。10月24日江东管理局与美兰区共同开展主题教育调研碰头交流会了解属地群众安置诉求、解决拆迁安置问题、推动项目建设。</p> <p>2. 春晖园安置区JDWH-03-E06、JDWH-03-E07、JDWH-03-E09三个地块已完成征拆、农转及供地工作，并于9月28日顺利成交摘地。</p> <p>3. JDWH-03-E06地块于2023年10月份完成耕植土剥离方案编制，11月份完成耕植土剥离实施、定点储存及验收工作，至此春晖园三宗安置地块得以全面进场施工。</p>

序号	任务事项	工作目标	完成情况
3	推动临空产业业务提质升级	<p>1. 完成国际货邮吞吐量 7000 吨，同比增长率在 40%以上。</p> <p>2. 打造面向太平洋、印度洋的国际航空枢纽，全年完成累计 15 条始发海口的在飞国际航线。</p> <p>3. 推动与吉祥航空的战略合作，协助其在江东新区注册分公司。</p>	<p>1. 截至 12 月 10 日，美兰机场完成国际货邮吞吐量 7800 吨，同比增长 48%。</p> <p>2. 9 月 25 日开通美兰机场国际货站开通国际快件业务通道，成为美兰机场 T2 国际货站投入运营后的首批进口国际快件，后续国际快件无需再经广州、深圳等其他口岸清关；完成开展 9610 进出口业务，实现跨境电商、国际快件业务的海关监管“两场合一”模式。</p> <p>3. 已与吉祥航空签署战略合作协议，企业已在江东新区注册分公司。</p>

序号	任务事项	工作目标	完成情况
4	建立企业项目供地市政配套服务机制	<p>1. 力争 2023 年 12 月 15 日前完成 110kV 电力迁改路由建设工作，为海南电网公司实施 110kV 高压迁改工作提供条件。</p> <p>2. 建立江东新区企业项目供地市政配套服务机制，提高项目供地效率。形成可举一反三、推广复制的工作流程。</p>	<p>1. 9 月 30 日，江东基础公司已完成除迁改电塔以外的专用廊体建设；</p> <p>2. 10 月 25 日，刘涌涛副局长带队到玉玲珑走访调研，并与玉玲珑项目负责人座谈，要求市政管理部进一步协调督促江发公司等相关单位加快解决电力迁改等问题。</p> <p>3. 11 月 4 日，电塔施工单位进场，于 11 月 14 日完成迁改电塔基础浇筑工作，目前已具备 110kV 高压迁改前提条件。</p> <p>4. 已形成企业项目供地市政配套服务机制，并印发《江东新区净地交付工作制度》。</p>