



152101060028  
有效期至:2027年08月19日

中国建材检验认证集团海南有限公司

# 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-00549

报告编号: CTCWT202202-00549

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年02月09日
工程名称	江门园收储地	检验日期	2022年02月15日
工程部位	---	报告日期	2022年02月16日
见证单位	---	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	1号样品
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

## 样品信息

样品名称	天然砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

## 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	11.0	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	4.8	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性	硫酸钠溶液法(%)		≤8	≤10	---	---		
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	2	6	12	23	48	71	1.5	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中天然砂III类细砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大祥村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

*(Signature)*

审核:

*(Signature)*

检测:

*(Signature)*

单位: (盖章)

检验检测专用章



152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01250

报告编号: CTCWT202202-01250

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年04月15日
工程名称	大办村收储点	检验日期	2022年04月18日
工程部位	---	报告日期	2022年04月20日
见证单位	海口江东新区开发建设有限责任公司	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-063
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	天然砂	砂类别	---
样品产地	---	规格	---
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	6.0	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	5.4	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	1	8	24	63	90	96	2.8	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目中含泥量、泥块含量不符合GB/T 14684-2011标准中天然砂III类的技术要求,其余所检项目符合GB/T 14684-2011标准中天然砂中砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

*何永进*

审核:

*杨艳萍*

检测:

*董玉峰*

单位: (盖章)





152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司

## 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01249

报告编号: CTCWT202202-01249

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年04月15日
工程名称	大办村收储点	检验日期	2022年04月18日
工程部位	---	报告日期	2022年04月20日
见证单位	海口江东新区开发建设有限责任公司	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-064
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	天然砂	砂类别	---
样品产地	---	规格	---
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---	---		
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	10.7	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	5.2	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	1	7	19	51	86	94	2.5	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目中含泥量、泥块含量不符合GB/T 14684-2011标准中天然砂III类的技术要求,其余所检项目符合GB/T 14684-2011标准中天然砂中砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

单位:(盖章)

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大祥村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

何永进

审核:

杨艳萍

检测:

董嘉璐







152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01361

报告编号: CTCWT202202-01361

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年04月25日
工程名称	大办村收储点	检验日期	2022年04月26日
工程部位	——	报告日期	2022年04月28日
见证单位	海口江东新区开发建设有限责任公司	见证人	——
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-04-003
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	——

### 样品信息

样品名称	天然砂	砂类别	III类
样品产地	——	规格	粗砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	1000t

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			——	——			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			——	——			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				——	——	——		
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			——	——			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	23.6	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	——			——	——			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	5.6	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			——	——			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	——	——			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	——	——			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	——	——			
12	有机物(比色法)	合格			——	——			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	——	——			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			——	——			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		——	——			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	3	13	26	59	87	94	2.7	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中天然砂III类粗砂的技术要求。								
备注	——								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

*何永进*

审核:

*杨艳萍*

检测:

*董喜鹏*

单位:(盖章)





# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01362

报告编号: CTCWT202202-01362

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年04月25日
工程名称	大办村收储点	检验日期	2022年04月26日
工程部位	---	报告日期	2022年04月28日
见证单位	海口江东新区开发建设有限责任公司	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-04-004
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	天然砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	粗砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	1000t

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	26.5	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	6.7	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	2	10	24	60	89	95	2.7	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中天然砂III类粗砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

*何永进*

审核:

*杨艳萍*

检测:

*董吉鹏*

单位: (盖章)

检验检测专用章



152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01363

报告编号: CTCWT202202-01363

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年04月25日
工程名称	大办村收储点	检验日期	2022年04月26日
工程部位	---	报告日期	2022年04月28日
见证单位	海口江东新区开发建设有限责任公司	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-04-005
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	天然砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	粗砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	1000t

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	23.8	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	6.5	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	4	15	29	61	88	94	2.8	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中天然砂III类粗砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

审核:

检测:

单位: (盖章)

检验检测专用章





152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01545

报告编号: CTCWT202202-01545

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年05月17日
工程名称	江门园收储基地	检验日期	2022年05月19日
工程部位	---	报告日期	2022年05月20日
见证单位	---	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	JMY-2022-05-001
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	河砂	砂类别	I类
样品产地	---	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	21.1	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	14.3	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	1	4	9	21	45	67	1.4	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中河砂 I类细砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

*何永进*

审核:

*何松涛*

检测:

*童勤梅*

单位: (盖章)

检验检测专用章

共 1 页/第 1 页



# 中国国检测试控股集团海南有限公司

## 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01544

报告编号: CTCWT202202-01544

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年05月17日
工程名称	江门园收储基地	检验日期	2022年05月19日
工程部位	——	报告日期	2022年05月20日
见证单位	——	见证人	——
检验类别	委托检验	样品编号	JMY-2022-05-002
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	——

### 样品信息

样品名称	河砂	砂类别	I类
样品产地	——	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	——

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			——	——			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			——	——			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				——	——	——		
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			——	——			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	21.8	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	——			——	——			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	15.1	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			——	——			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	——	——			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	——	——			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	——	——			
12	有机物(比色法)	合格			——	——			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	——	——			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			——	——			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		——	——			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	1	6	11	23	45	66	1.5	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中河砂 I类细砂的技术要求。								
备注	——								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号 联系电话:0898-68681805

批准:

*吴永进*

审核:

*何艳萍*

检测:

*董瑞鹏*

单位: (盖章)





# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01549

报告编号: CTCWT202202-01549

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年05月17日
工程名称	大办村收储基地	检验日期	2022年05月19日
工程部位	---	报告日期	2022年05月20日
见证单位	---	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-05-001
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	河砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	15.6	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	4.8	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标(单级最大压碎指标%)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余(%)	检验结果	4	15	32	59	83	91	2.7	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中河砂III类细砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大祥村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

何永进

审核:

柯祥华

检测:

董幼峰

单位: (盖章)

检验检测专用章



152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01548

报告编号: CTCWT202202-01548

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年05月17日
工程名称	大办村收储基地	检验日期	2022年05月19日
工程部位	---	报告日期	2022年05月20日
见证单位	---	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-05-002
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	河砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	19.1	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	5.9	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标 (单级最大压碎指标 %)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余 (%)	检验结果	2	13	29	58	83	90	2.7	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中河砂III类细砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

*何永进*

审核:

*何艳萍*

检测:

*董红博*

单位: (盖章)

检验检测专用章



152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01547

报告编号: CTCWT202202-01547

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年05月17日
工程名称	大办村收储基地	检验日期	2022年05月19日
工程部位	---	报告日期	2022年05月20日
见证单位	---	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-05-003
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	河砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---			
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	13.8	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	4.3	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性 硫酸钠溶液法(%)	≤8		≤10	---	---			
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标 (单级最大压碎指标 %)	≤20	≤25	≤30	---	---			
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> %)	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余 (%)	检验结果	1	10	26	64	88	94	2.8	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中河砂III类细砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号

联系电话:0898-68681805

批准:

王永进

审核:

杨艳萍

检测:

董朝鹏







152101060028  
有效期至:2027年08月19日

# 中国国检测试控股集团海南有限公司 建设用砂检验报告

委托编号: WT202202-01546

报告编号: CTCWT202202-01546

委托单位	海口江东新区园林生态有限公司	委托日期	2022年05月17日
工程名称	大办村收储基地	检验日期	2022年05月19日
工程部位	---	报告日期	2022年05月20日
见证单位	---	见证人	---
检验类别	委托检验	样品编号	DB-2022-05-004
检验依据	GB/T 14684-2011	工程代码	---

### 样品信息

样品名称	河砂	砂类别	III类
样品产地	---	规格	细砂
样品状态	符合检验要求	代表批量	---

### 检验结果

序号	检验项目	技术指标			检验结果	单项判定			
		I类	II类	III类					
1	表观密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥2500			---	---			
2	松散堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )	≥1400			---	---			
3	紧密堆积密度(kg/m <sup>3</sup> )				---	---	---		
4	空隙率(松散、紧密)(%)	≤44			---	---			
5	含泥量(按质量计)(%)	≤1.0	≤3.0	≤5.0	30.8	不符合III类			
6	含水率(按质量计)(%)	---			---	---			
7	泥块含量(按质量计)(%)	0	≤1.0	≤2.0	20.2	不符合III类			
8	轻物质(按质量计)(%)	≤1.0			---	---			
9	贝壳(按质量计)(%)	≤3.0	≤5.0	≤8.0	---	---			
10	氯化物(氯离子质量计)(%)	≤0.01	≤0.02	≤0.06	---	---			
11	坚固性	硫酸钠溶液法(%)		≤8	≤10	---	---		
12	有机物(比色法)	合格			---	---			
13	压碎指标	(单级最大压碎指标 %)	≤20	≤25	≤30	---	---		
14	硫化物及硫酸盐含量(以SO <sub>3</sub> )	≤0.5			---	---			
15	云母(按质量计)(%)	≤1.0	≤2.0		---	---			
筛孔尺寸mm		4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	细度模数	
累计筛余 (%)	检验结果	1	4	6	15	60	88	1.7	
	标准值	1区	10-0	35-5	65-35	85-71	95-80		100-90
		2区	10-0	25-0	50-10	70-41	92-70		100-90
		3区	10-0	15-0	25-0	40-16	85-55		100-90
检验结论	所检项目不符合GB/T 14684-2011标准中河砂III类细砂的技术要求。								
备注	---								

声明:本报告部分复制无效;其检验结果仅对来样负责。

检验单位地址:海南省海口市龙华区城西镇大样村26号 联系电话:0898-68681805

批准: 审核: 检测:



单位: (盖章)